

3.9.12 karat 3132 kap. u' darob

Odberateľ:

Obec BARTOŠOVCE

Banka : Všeobecná úverová banka Bardejov

Číslo účtu : 191243522/0200

IČO : 321851

DIČ : 2020622934

İÇ DPH :

IČO: 17275318

DIČ : 1020701198

IČ DPH : SK1020701198

Forma úhrady :prevodným príkazom

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v

..... v oddieli ..., vložka číslo: .../L

Dátum vyhotovenia faktúry : 01.09.2012

Dátum splatnosti : 08.09.2012

Dátum dodania služby : 01.09.2012

Fakturujeme Vám stavebné práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na akcií " Kanalizácia Bartošovce
III.etapa nasledovne :

-rad "D" zmluva 01/10/2011 = 1 385,36

-rad "D" zmluva 01/03/2012 = 9 163,06

Celkom : = 10 548,42 EUR bez DPH

Priebežná kontrola vykonaná
podľa § 10 zákona č. 502/2001 Z.z.
Nedostatky neboli zistené
Dátum: 3.9.2014 Podpis: [signature]

Základ dane

DPH

Cena s DPH

DPH 20% z:

10 548,42

2 109,68

12 658,10 EUR

Zúčtov. na kap. 05 250. pol. 717.001
 Účt. dokl. žiadateľ, prešľachovaný a upravený
 na € 12 658,10. Potvrďuje sa správnosť
 prevzatia faktúr, príloh, vykonaných prác
 a služieb do do množstva a ceny
 Dodané predmety sú zapísané v inventárnej
 knihe pod pol.
 Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiálu.
 zásob pod pol.
 Dňa: 3. 9. 2012
 Starosta obce Pečianka
 Účtovník

K úhrade celkom :

12 658,10 EUR

odberateľ, obstarávateľ:

OBEC BARTOŠOVCE
42 HERTNÍK
IČO: 00321851
Tel./Fax: 054/479 12 01

dátum :

podpis :

pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum :

podpis :

pečiatka :

01.09.2012

Jozef BEDNAR - VODAX

Komárov 19, 086 11 Hrabovec

IČO: 17275318 IČ DPH: SK1020701198

Zápis: OÚ, OŽaOS, sp.č.: ŽO-97/15469/000

Krycí list splátky v EUR za období

VODAX - Jozef Bednár

Stavba : Kanalizácia BARTOŠOVCE - III.etapa					
Objekt : RAD "D"					
JKSO :		Miesto : Bartošovce		Zmluva č. 01/10/2011	
				Dňa : 01.09.2012	
Odberateľ : Obec BARTOŠOVCE			IČO : 321851		DIČ : 2020622934
					IČ DPH :
Dodávateľ :			IČO :		DIČ :
					IČ DPH :
Projektant :			IČO :		DIČ :
					IČ DPH :
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV :	1 328,88		1 328,88	6 Práce nadčas
2	PSV :				7 Murárske výpomocce
3	MCE :				8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	1 328,88		1 328,88	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska	3,25 %	43,19	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	1,00 %	13,29	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		56,48	20	Súčet riadkov 16 až 19 :
Rozpočet : Spracoval : Kleban				E	Celkové náklady :
projektant, rozpočtár, cenár :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :
Dátum :				22	DPH 20 % z : 1 385,36
Pečiatka :				23	
Podpis :				24	Súčet riadkov 21 až 23 :
				F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :				Dátum : 01 09 2012	
Pečiatka :				Jozef BEDNÁR - VODAX	
Podpis :				Komárov 19, 086 11 Hrabovec	
				IČO: 17275318 IČ DPH: SK1020701198	
				Zápis: OÚ, ČZaOS, sp.č.: ŽO-97/15469/000	
				Podpis : 	

Obec BARTOŠOVCE

Adresa :

Kontakt :

Stavba : Kanalizácia BARTOŠOVCE - III.etapa

Objekt : RAD "D"

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

VODAX - Jozef Bednár

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 - KOMUNIKÁCIE

1	576141111	Koberec živ. otvorený z kameniva drv. obal. asfaltom š. do 3 m hr. 5 cm	98,000	m2	13,56	1 328,88	
---	-----------	---	--------	----	-------	----------	--

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	1 328,88	EUR				1 328,88	
-------------------------	----------	-----	--	--	--	----------	--

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 328,88	EUR				1 328,88	
-----------------------------	----------	-----	--	--	--	----------	--

Za rozpočet celkom :	1 328,88	EUR				1 328,88	
----------------------	----------	-----	--	--	--	----------	--

VODAX - Jozef Bednár

Stavba : Kanalizácia BARTOŠOVCE-III.etapa									
Objekt : RAD "D"									
JKSO :		Miesto :		Zmluva č. 01/03/2012			Dňa : 01.09.2012		
Odberateľ : Obec BARTOŠOVCE				IČO : 321851			DIČ : 2020622934 IČ DPH :		
Dodávateľ : Jozef BEDNÁR - VODAX KOMÁROV 19, 086 11 Hrabovec				IČO : 17275318			DIČ : 1020701198 IČ DPH : SK1020701198		
Projektant :				IČO :			DIČ : IČ DPH :		
A ZRN konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN					B IN - individuálne náklady				
1	HSV :	7 386,39	1 403,11	8 789,50	6	Práce nadčas			
2	PSV :				7	Murárske výpomocce			
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy			
4	iné :				9				
5	Súčet :	7 386,39	1 403,11	8 789,50	10	Súčet riadkov 6 až 9 :			
C NUS - náklady umiestnenia staby					D ON - ostatné náklady :				
11	Zariadenie staveniska	3,25 %	285,66		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy	1,00 %	87,90		17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce			
14					19				
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		373,56		20	Súčet riadkov 16 až 19 :			
Rozpočet : Spracoval : Kleban projektant, rozpočtár, cenár : Dátum : Pečiatka : Podpis :					E Celkové náklady : 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 9 163,06 22 DPH 20 % z : 9 163,06 1 832,61 23 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 10 995,67 F Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ : Dátum : Pečiatka : Podpis :					dodávateľ, zhotoviteľ : Dátum : 01 09 2012 Jozef BEDNÁR - VODAX Komárov 19, 086 11 Hrabovec IČO: 17275318 IČ DPH: SK1020701198 Zápis: OÚ, OZaOS, sp.č.: ŽO-97/15469/000 Pečiatka : Podpis :				

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

VODAX - Jozef Bednár

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	113107146	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 30 cm, do 200 m2	23,000	m2	18,73	430,79	
2	120001101	Priplatok za sťaženu vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	2,600	m3	12,20	31,72	
3	132301102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 nad 100 m3	12,000	m3	23,54	282,48	
4	132301203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	50,200	m3	6,53	327,81	
5	132301209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	25,100	m3	1,86	46,69	
6	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	40,000	m2	3,33	133,20	
7	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	138,000	m2	5,94	819,72	
8	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	40,000	m2	0,62	24,80	
9	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	138,000	m2	2,95	407,10	
10	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	24,370	m3	2,42	58,98	
11	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	33,000	m3	3,08	101,64	
12	174105111	Zásyp ryhy so štrkopieskom so zhut.hr.25cm	7,500	m3	2,35	17,63	
13	583373050	Štrkopiesok	7,500	m3	14,43		108,23
14	175101101	Obsyp potrubia pieskom	15,031	m3	11,56	173,76	
15	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	15,031	m3	21,53		323,62
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			3 288,17	EUR		2 856,32	431,85
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	2,600	m3	42,80	111,28	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			111,28	EUR		111,28	
5 - KOMUNIKÁCIE							
17	564761111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm	24,000	m2	6,69	160,56	
18	576141111	Koberec živ. otvorený z kameniva drv. obal. asfaltom š. do 3 m hr. 5 cm	60,000	m2	14,51	870,60	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :			1 031,16	EUR		1 031,16	
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
19	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	10,000	m	0,56	5,60	
20	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	25,000	m	2,08	52,00	
21	877373121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	2,000	kus	3,39	6,78	
22	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	520,000	m	2,31	1 201,20	
23	894401211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné	1,000	kus	20,54	20,54	
24	894402111	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže konické	1,000	kus	20,12	20,12	
25	894414111	Osadenie žetbet. dielcov šachiet, skruže rovné T2P 100/30-50	1,000	kus	95,23	95,23	
26	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	1,000	kus	19,80	19,80	

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

VODAX - Jozef Bednár

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
27	11457895	Šachtové dno priame DN 300	1,000	ks	249,09		249,09
28	286506610	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	2,000	kus	3,60		7,20
29	2865A0818	Odbočka 87st.kanalizačná PVC - 315/160 - 4617	2,000	kus	70,77		141,54
30	2865C0202	Rúra kanalizačná SN4 PVC-U korugovaná K-DN 300x5000 SN4 hrdlo	5,000	kus	79,38		396,90
31	552433310	Poklop kruhový 600 150KN „C“	1,000	kus	100,57		100,57
32	592243830	Skruž šachtová TBS 1000*250*90	1,000	kus	22,16		22,16
33	592243850	Skruž prechodová TBS 13/824 60x100x12	1,000	kus	53,80		53,80
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			2 392,53	EUR		1 421,27	971,26
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
34	919735114	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	40,000	m	14,87	594,80	
35	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	44,201	t	31,03	1 371,56	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			1 966,36	EUR		1 966,36	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			8 789,50	EUR		7 386,39	1 403,11
Za rozpočet celkom :			8 789,50	EUR		7 386,39	1 403,11