

Dodávateľ: INŠTALCOMP, s.r.o.
Duklianska 17
08501 Bardejov
Slovenská republika

IČO: 36502171 DIČ: 2021938325 IČ DPH: SK2021938325
Okr súd Prešov, oddiel : Sro, vložka číslo 15857/P
Tel.: 054/4884098 E-mail: instalcomp@instalcomp.sk
Fax: 054/488 41 00 WWW:

Účet: 6624857026/1111 VS: 130179
IBAN: SK3811110000006624857026 KS: 0308
Banka UniCredit Bank SWIFT

Dátum dodania/pzp: 31.10.2013 Spôsob dopravy: dodávateľ
Dátum vyhotovenia: 31.10.2013 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 14.11.2013 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00321851 DIČ:
Tel.: IČ DPH:
E-mail: Fax:

Poštová adresa:

OBEC BARTOŠOVCE
08642 Hertník
Slovenská republika

Sídlo firmy:
OBEC BARTOŠOVCE
Obecný úrad
Bartošovce 148
08642 Hertník
Slovenská republika

Faktúrujeme Vám dodávku materiálu a vykonané práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok; krycí list splátky v EUR za obdobie - rekonštrukcia vykurovania - miestností na 1.NP a 2.NP nad kotolňou

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	Zvislé a kompletne konštrukcie	1,00 sub	149,57	149,57 20	179,48	179,48
2.	Úpravy povrchov, podlahy, výplne	1,00 sub	155,53	155,53 20	186,64	186,64
3.	Ostatné konštrukcie a práce	1,00 sub	107,93	107,93 20	129,52	129,52
4.	Izolácie tepelné	1,00 sub	22,44	22,44 20	26,93	26,93
5.	Rozvod potrubia	1,00 sub	329,64	329,64 20	395,57	395,57
6.	Armatúry	1,00 sub	251,70	251,70 20	302,04	302,04
7.	Vykurovacie telesá	1,00 sub	686,59	686,59 20	823,91	823,91
8.	Maľby	1,00 sub	20,49	20,49 20	24,59	24,59

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 723,89	344,78	2 068,67
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 2 068,67 EUR

Slovom: Dvetisícšesťdesiatosem 67/100 EUR

Súpis vykonaných prác a dodávok je neoddeliteľnou súčasťou faktúry a zároveň slúži ako dodací list. Tovar zostáva majetkom dodávateľa do jeho úplného zaplatenia.

Zúčtov. na kap. 01.1.1.6. po 717 002
Účt. dokl. číselne preskúšaný a opísaný
na 2 068,67 Potvrďuje sa správnosť
prevzatia faktúr: dodávok vykonaných prác
a služieb čo je množstvo a kvalita
Dodané rozmery sú zapísané v evidenčnej
knihe pod pol.
Dod. mat. je zaznamenaný v celke materiál.
zásob pod pol.
Dňa: 8.11.2013
Starosta obce

Priebežná kontrola vykonaná
podľa § 10 zákona č. 502/2001 Z.z.
Nedostatky neboli zistené
Dátum: 11.11.13 Podpis:

Faktúru vyhotovil: Celuch Jozef

Faktúru vytlačil: Celuch Jozef

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

OBEC BARTOŠOVCE
08642 HERTNÍK
IČO: 00321851
Tel./Fax: 054/ 479 12 01

INŠTALCOMP, s.r.o.
Duklianska 17
08501 BARDEJOV
IČO 36 502 171
IČ DPH SK2021938326

Pečiatka a podpis

Krycí list splátky v EUR za obdobie

INŠTALCOMP, s.r.o. Bardejov

Stavba : Obecný úrad - Bartošovce			
Časť: rekonštrukcia vykurovania - miestnosti na 1.NP a 2.NP nad kotolňou			
JKSO :	Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 31.10.2013
Odberateľ : Obec Bartošovce 0842H Hertník		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : INŠTALCOMP, s.r.o. - Duklianska 17, Bardejov 08051 Bardejov, Duklianska 17		IČO : 36502171	DIČ : 2021938325 IČ DPH : SK 2021938325
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP		2 069 EUR	za M3 OP
1 M2 ZP		2 069 EUR	za M2 ZP
1 M2 UP		2 069 EUR	za M2 UP
1 M		2 069 EUR	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	413,03	413,03
2	PSV :	516,41	794,45
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	929,44	794,45
B		IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C		NUS - náklady umiestnenia stavy	
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D		ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E		Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 723,89
22	DPH 20 % z :	1 723,89	344,78
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 068,67
F		Odpočet - prípočet	
Rozpočet :		Spracoval : Vasilko Jozef	
Dátum :		projektant, rozpočtár, cenár :	
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum :	
Pečiatka :		Pečiatka :	
Podpis :		Podpis :	

INŠTALCOMP, s.r.o.
Duklianska 17
085 01 BARDEJOV
IČO 36502171
IČ DPH SK 2021938325

Miesto: Obec Bartošovce
 Dodávateľ: INŠTALCOMP, s.r.o. - Duklianska 17, Bardejov
 Projektant:
 Stavba: Obecný úrad - Bartošovce
 Časť: rekonštrukcia vykurovania - miestnosti na 1.NP a 2.NP nad kotolňou

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

INŠTALCOMP, s.r.o. Bardejov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	340238233	Zamurovanie otvoru, vyklenkov 0,25-1 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. do 100 mm $(1,2 \cdot 0,85) \cdot 7 = 7,140$	7,140	m2	17,82	127,23	
2	340291111	Dodatočné ukotvenie zamurovaných vyklenkov montážnou polyuret. penou hr. priečky do 100 mm $7 \cdot 1,2 = 8,400$	8,400	m	2,66	22,34	

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 149,57 EUR 149,57

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou $16 \cdot 0,15 = 2,700$	2,700	m2	7,73	20,87	
4	612474102	Omieta vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva Cena nezahŕňa Baumit prednástreky (Vorspritzer) ! $(1,2 \cdot 0,85) \cdot 7 = 7,140$ $(0,45 \cdot 3) \cdot 0,2 = 0,270$ $6 \cdot 0,2 = 1,200$ $12 \cdot 0,2 = 2,400$	11,010	m2	9,56	105,26	
5	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou $(1,2 \cdot 0,85) \cdot 7 = 7,140$ $(0,45 \cdot 3) \cdot 0,2 = 0,270$ $6 \cdot 0,2 = 1,200$ $12 \cdot 0,2 = 2,400$	11,010	m2	2,67	29,40	

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 155,53 EUR 155,53

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6	971033231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. hr. do 15 cm	2,000	kus	1,17	2,34	
7	972054141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	4,000	kus	2,69	10,76	
8	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	33,000	m	2,75	90,75	
9	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,654	t	6,24	4,08	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 107,93 EUR 107,93

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 413,03 EUR 413,03

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

713 - Izolácie tepelné

10	713462111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	17,000	m	0,47	7,99	
----	-----------	---	--------	---	------	------	--

INŠTALCOMP, s.r.o.
 Duklianska 17
 085 01 BARDEJOV
 IČO 36 502 177
 IČ DPH SK2021938825

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

INŠTALCOMP, s.r.o. Bardejov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11	713462112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	17,000	m	0,48	8,16	
12	500.0003	Izolácia potrubia TUBOLIT DG 18/5	17,000	m	0,18		3,06
13	500.0005	Izolácia potrubia TUBOLIT DG 22/5	17,000	m	0,19		3,23
713 - Izolácie tepelné spolu :			22,44	EUR		16,15	6,29
71 - IZOLÁCIE spolu :			22,44	EUR		16,15	6,29
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
733 - Rozvod potrubia							
14	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok do DN 32	26,000	m	0,45	11,70	
15	733321702	Potrubie RAUTITAN Stabil, spájané lisovaním 16	17,000	m	7,61	129,37	
16	733321703	Potrubie RAUTITAN Stabil, spájané lisovaním 20	17,000	m	9,19	156,23	
17	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	34,000	m	0,27	9,18	
18	733391941	Priplatok za zhotovenie prípojky k vyk. telesám z rurok plastových D 16	14,000	kus	1,55	21,70	
19	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,975	%	1,50	1,46	
733 - Rozvod potrubia spolu :			329,64	EUR		329,64	
734 - Armatúry							
20	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	14,000	kus	1,58	22,12	
21	734221672	Montáž hlavíc termostatických	7,000	kus	0,52	3,64	
22	128.0290	REHAU RAUTITAN stabil, sada pripoj. skrutk. spoja 16,2 x 2,6 x 3/4"	14,000	ks	6,28		87,92
23	131.0382	HERZ Set Piccolo K, rohový, na pripojenie vykurovacieho telesa, obsahuje rohový termostatický ventil HERZ TS-98-V DN15 s	7,000	ks	17,79		124,53
24	734494213	Montáž návarkov s rurk. závitom 1/2"	4,000	kus	2,98	11,92	
25	400.0021	Nátrubok varný DN 15	4,000	ks	0,27		1,08
26	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	2,447	%	0,20	0,49	
734 - Armatúry spolu :			251,70	EUR		38,17	213,53
735 - Vykurovacie telesá							
27	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	33,656	m2	0,63	21,20	
28	735159645	Montáž vykurovacích telies panelových 22K	7,000	kus	10,76	75,32	
29	600.2386	Rad. panel. Korado KLASIK 22 600x1000+konzola	5,000	ks	79,11		395,55
30	600.2388	Rad. panel. Korado KLASIK 22 600x1200+konzola	2,000	ks	89,54		179,08
31	998735201	Presun hmôt pre vyk. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	6,712	%	2,30	15,44	
735 - Vykurovacie telesá spolu :			686,59	EUR		111,96	574,63
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :			1 267,93	EUR		479,77	788,16

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

784 - Maľby

32	78452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m 20*0,85 = 17,000 12*0,2 = 2,400 12*0,2 = 2,400	21,800	m2	0,94	20,49	
----	----------	--	--------	----	------	-------	--

INŠTALCOMP, s.r.o.
Duklianska 17
085 01 BARDEJOV
IČO 36 502 171
IČ DPH SK2021938325

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

INŠTALCOMP, s.r.o. Bardejov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		784 - Maľby spolu :	20,49	EUR		20,49	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	20,49	EUR		20,49	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 310,86	EUR		516,41	794,45
		Za rozpočet celkom :	1 723,89	EUR		929,44	794,45

INŠTALCOMP, s.r.o.
Duklianska
185 01 BARDEJOV
IČO 36 502 171
IČ DPH SK2021938325