

Faktúra v EUR č. 23/11/2012

dávateľ:

Jozef BEDNÁR - VODAX

KOMÁROV 19, 086 11 Hrabovec

Banka : Všeobecná úverová banka Bardejov

Číslo účtu : 191243522/0200

Odberateľ:

Obec BARTOŠOVCE

IČO : 321851

DIČ : 2020622934

İÇ DPH :

IČO: 17275318

DIČ : 1020701198

IČ DPH: SK1020701198

Forma úhrady :prevodným príkazom

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v
..... v oddieli ..., vložka číslo: .../L

Dátum splatnosti : 08.11.2012

Dátum vyhotovenia faktúry :

01.11.2012

Dátum dodania služby :

01.11.2012

Fakturujeme Vám stavebné práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na akcií " Splášková kanalizácia ZŠ+MŠ Bartošovce-dodatok.

Priebežná kontrola vykonaná
podľa § 10 zákona č. 502/2001 Z.
Nadostatyky neboli zistené
Dátum: 20.12.12 podpis: [signature]

Základ dane

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z:

7 069,76

1 413,95

8 483,71 EUR

príloha na obec. kanalizáciu

Zúčtov. na kap. 05.20.

Účt. dokl. č. 8483,71. Príloha sa správnosť prevzatia faktúr, daňových vykonaných prác a služieb do dohodnutého termínu.

Dodané prečísly sú zapísané v inventárnej knihe pod pol.

Dod. mat. je zapísaný v knihe materiál. zásob pod pol.

Starosta obce odberateľ, obstarávateľ : Účtovník

K úhrade celkom :

8 483,71 EUR

dátum :

podpis :

pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

OPEC BARTOŠOVCE
086 42 HERTNÍK
ICO: 00321851
Tel./Fax: 054/ 479 12 01

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum :

podpis :

pečiatka :

JOZEĽ BEDNÁR - VODAX
Komárov 19, 086 11 Hrabovce
IČO: 17275318 IČ DPH: SK1020701198
Zápis: OÚ, OŽaOS, sp.č.: ŽO-97/15469/000

Krycí list splátky v za období

VODAX - Jozef Bednár

avba : Spláškova kanalizácia ZŠ+MŠ Bartošovce-DODATOK

JKSO : Miesto : Bartošovce Zmluva č. Dňa : 01.11.2012

Odberateľ : Obec BARTOŠOVCE IČO : 321851 DIČ : 2020622934
IČ DPH :

Dodávateľ : Jozef BEDNÁR - VODAX IČO : 17275318 DIČ : 1020701198
KOMÁROV 19, 086 11 Hrabovec IČ DPH : SK1020701198

Projektant : IČO : DIČ :
IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV :	5 852,30	929,24	6 781,54	6	Práce nadčas
2	PSV :				7	Murárske výpomoc
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy
4	iné :				9	
5	Súčet :	5 852,30	929,24	6 781,54	10	Súčet riadkov 6 až 9 :

C	NUS - náklady umiestnenia staby	D	ON - ostatné náklady :
11	Zariadenie staveniska 3,25 % 220,40	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Územné vplyvy 1,00 % 67,82	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14 : 288,22	20	Súčet riadkov 16 až 19 :

Rozpočet :	Spracoval : Kleban	E	Celkové náklady :
projektant, rozpočtár, cenár :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 7 069,76
Dátum :		22	DPH 20 % z : 7 069,76 1 413,95
Pečiatka :		23	
Podpis :		24	Súčet riadkov 21 až 23 : 8 483,71
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Dátum :	Dátum : 1. 11. 2012
Pečiatka :	Pečiatka : Jozef BEDNÁR - VODAX Komárov 19, 086 11 Hrabovec IČO: 17275318 IČ DPH: SK1020701198 Zápis: 00, 02a05, sp.6: ŽO-97/13469/UCO
Podpis :	Podpis :

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

VODAX - Jozef Bednár

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

0 - ZAKLADANIE

1	000454587	Čistenie a preplach kanalizácie krtkom	16,000	hod	39,83	637,28	
---	-----------	--	--------	-----	-------	--------	--

0 - ZAKLADANIE spolu : 637,28 EUR 637,28

1 - ZEMNE PRÁCE

2	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	9,000	kg	6,15		55,35
3	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	62,300	m2	26,50	1 650,95	
4	000122577	Ornica	24,000	m3	32,60		782,40
5	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	450,000	m2	0,49	220,50	
6	182301121	Rozprestretie ornice v rovine do 10 cm	450,000	m2	1,29	580,50	

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 3 289,70 EUR 2 451,95 837,75

2 - ZÁKLADY

7	272313611	Základové klenby z betónu prostého tr. C16/20	0,307	m3	113,00	34,69	
---	-----------	---	-------	----	--------	-------	--

2 - ZÁKLADY spolu : 34,69 EUR 34,69

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

8	417351115	Debnenie bočnic chodníka -zhotovenie	20,800	m2	6,10	126,88	
9	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	20,800	m2	2,10	43,68	
10	452311131	Podkladné dosky z betónu tr. C12/15 v otv. výk. pod potrubie	0,471	m3	107,00	50,40	

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 220,96 EUR 220,96

5 - KOMUNIKÁCIE

11	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	62,300	m2	3,73	232,38	
12	581114113	Kryt betón. komunikácií pre chodcov hr. 10 cm	62,300	m2	19,20	1 196,16	

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 1 428,54 EUR 1 428,54

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

13	632451231	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladný hr. do 3 cm	10,000	m2	6,75	67,50	
----	-----------	---	--------	----	------	-------	--

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : 67,50 EUR 67,50

8 - RÚROVÉ VEDENIA

14	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	5,000	m	0,52	2,60	
15	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	10,000	m	0,60	6,00	
16	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	1,000	m	0,82	0,82	
17	286111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000	1,000	kus	23,74		23,74
18	286111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	1,000	kus	32,30		32,30
19	286111220	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000	1,000	m	15,45		15,45
20	2863K8111	Poklop liatinový pochôdzny tr.A 15, DN 300 - 176101	1,000	kus	20,00		20,00

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

VODAX - Jozef Bednár

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :		100,91	EUR		9,42	91,49
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
21 919721111	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	31,000	m	2,14	66,34	
22 919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	6,000	m	7,05	42,30	
23 962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	0,473	m3	64,50	30,51	
24 979084213	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 1 km	32,191	t	17,10	550,47	
25 998224111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	30,803	t	10,14	312,34	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		1 001,96	EUR		1 001,96	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		6 781,54	EUR		5 852,30	929,24
Za rozpočet celkom :		6 781,54	EUR		5 852,30	929,24