

Faktúra v EUR č. 20/09/2012

Dodávateľ:

Jozef BEDNÁR - VODAX

KOMÁROV 19, 086 11 Hrabovec

Banka : Všeobecná úverová banka Bardejov

Číslo účtu : 191243522/0200

IČO : 17275318

DIČ : 1020701198

IČ DPH : SK1020701198

Forma úhrady : prevodným príkazom

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v

..... v oddieli ..., vložka číslo: .../L

Odberateľ:

Obec BARTOŠOVCE

IČO : 322522

DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia faktúry : 01.09.2012

Dátum splatnosti : 08.09.2012

Dátum dodania služby : 01.09.2012

Fakturuje Vám stavebné práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na akcii "Splašková kanalizácia ZŠ+MŠ Bartošovce.

Priebežná kontrola vykonaná
podľa § 10 zákona č. 502/2001 Z.z.
Nedostatky neboli zistené
Dátum: 4.9.12 Podpis: [signature]

Základ dane

DPH

Cena s DPH

Zúčtov. na kap. 05.2.0. 717100% z : 5 160,83 1 032,17 6 193,00 EUR

Účt. dokl. finančné prostriedky a materiály
na účte 6193,00
prevzatia faktúr: dodaných vykonaných prác
a služieb čo do množstva a kvality

Dodané predmety sú zapísané v inventárnej
knihe pod pol.

Dod. mat. je zaevidovaný v knihe materiálu.
zásob pod pol.

Dňa: 4.9.12
Starosta obce [signature] Pečiatka Účtovník

OBEC BARTOŠOVCE
086 42 HERTNÍK

K úhrade celkom :

6 193,00 EUR

odberateľ, obstarávateľ:

dátum : 3.9.2012

podpis :

pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum :

podpis :

pečiatka :

Jozef BEDNÁR - VODAX

Komárov 19, 086 11 Hrabovec

IČO: 17275318 IČ DPH: SK1020701198

Zápis: OÚ, OZaOS, sp.č.: ŽO-97/15469/000

Krycí list splátky v za obdobie

VODAX - Jozef Bednár

Stavba : Spláškova kanalizácia ZŠ+MŠ Bartošovce									
JKSO :		Miesto : Bartošovce		Zmluva č.		Dňa : 01.09.2012			
Odberateľ : Obec BARTOŠOVCE				IČO : 322522		DIČ : IČ DPH :			
Dodávateľ : Jozef BEDNÁR - VODAX KOMÁROV 19, 086 11 Hrabovec				IČO : 17275318		DIČ : 1020701198 IČ DPH : SK1020701198			
Projektant :				IČO :		DIČ : IČ DPH :			
A					B				
ZRN					IN - individuálne náklady				
konštrukcie, práce									
špecif.materiál									
spolu ZRN									
1	HSV :	4 036,79	913,65	4 950,44	6	Práce nadčas			
2	PSV :				7	Murárske výpomoci			
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy			
4	iné :				9				
5	Súčet :	4 036,79	913,65	4 950,44	10	Súčet riadkov 6 až 9 :			
C					D				
NUS - náklady umiestnenia staby					ON - ostatné náklady :				
11	Zariadenie staveniska	3,25 %	160,89		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Územné vplyvy	1,00 %	49,50		17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce			
14					19				
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		210,39		20	Súčet riadkov 16 až 19 :			
Rozpočet :					E				
Spracoval : Kleban					Celkové náklady :				
projektant, rozpočtár, cenár :					21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		5 160,83	
Dátum :					22	DPH 20 % z :		1 032,17	
Pečiatka :					23				
Podpis :					24	Súčet riadkov 21 až 23 :		6 193,00	
					F				
					Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ :					dodávateľ, zhotoviteľ :				
Dátum :					Dátum :				
Pečiatka :					Pečiatka :				
Podpis :					Podpis :				

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

VODAX - Jozef Bednár

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	119001101	Úprava výkopku vlhčením	33,250	m3	3,20	106,40	
2	120001101	Priplatok za sťaženú výkopávku v blízkosti podzem. vedenia	35,100	m3	11,50	403,65	
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	70,200	m3	20,00	1 404,00	
4	132301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3v rýhach š. do 60 cm	35,100	m3	3,50	122,85	
5	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	234,000	m2	3,11	727,74	
6	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	234,000	m2	1,60	374,40	
7	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	33,250	m3	2,92	97,09	
8	175101201	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	28,262	m3	22,08	624,02	
9	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	112,000	m2	0,20	22,40	

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

3 882,55 EUR

3 882,55

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

10	451561111	Lôžko pod potrubie z kameniva drob. drv. hr. do 10 cm	8,400	m2	3,10	26,04	
----	-----------	---	-------	----	------	-------	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

26,04 EUR

26,04

8 - RÚROVÉ VEDENIA

11	871311111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 160	112,000	m	0,52	58,24	
12	2865C0120	Rúra kanalizačná PVC-U hladké s hrdlom 160x4,0x5000	24,046	kus	23,74		570,85
13	2865C0127	Rúra kanalizačná PVC-U hladké s hrdlom 315x7,7x3000	3,279	kus	46,35		151,98
14	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	3,000	m	1,08	3,24	
15	877353121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	2,000	kus	2,49	4,98	
16	2862300100	PVC-U sedlová odbočka DN 300/200 mm	2,000	ks	25,63		51,26
17	877355121	Výrez a montáž odboč. tvarovky na kanaliz. potr. z PVC DN200	1,000	kus	9,54	9,54	
18	2863101600	PVC-U koleno pre kanaliz. rúry hladké 160/30	2,000	ks	3,10		6,20
19	2863101700		2,000	ks	2,71		5,42
20	2863101800	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/60 st	2,000	ks	3,17		6,34
21	2866111451	Revízná šachta kanalizačná-dno D300	2,000	ks	40,80		81,60
22	899101111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	2,000	kus	5,30	10,60	
23	5524211010	Poklop kanalizačný okrúhly trieda 50 kN AO-400 400/480/50	2,000	ks	20,00		40,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :

1 000,25 EUR

86,60

913,65

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

24	971011211	Vybúr. výplní otvorov prefa dielcov hr. do 15 cm do 0,09 m2	1,000	kus	2,50	2,50	
25	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	2,172	t	18,00	39,10	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

41,60 EUR

41,60

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

VODAX - Jozef Bednár

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 950,44	EUR		4 036,79	913,65
		Za rozpočet celkom :	4 950,44	EUR		4 036,79	913,65