

Faktúra v EUR č. 21/10/2012

Dodávateľ:

Jozef BEDNÁR - VODAX

KOMÁROV 19, 086 11 Hrabovec

Banka : Všeobecná úverová banka Bardejov

Číslo účtu : 191243522/0200

IČO : 17275318

DIČ : 1020701198

IČ DPH : SK1020701198

Forma úhrady : prevodným príkazom

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v

..... v oddieli ..., vložka číslo: .../L

Odberateľ:

Obec BARTOŠOVCE

IČO : 322522

DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia faktúry : 04.10.2012

Dátum splatnosti : 11.10.2012

Dátum dodania služby : 04.10.2012

Fakturujeme Vám stavebné práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na akcii "Dažďová kanalizácia ZŠ+MŠ Bartošovce".

Priebežná kontrola vykonaná
podľa § 10 zákona č. 502/2001
Nedostatky neboli zistené
Dátum: 23.10.12 Podpis:

8710,96 € → 23.10.2012

	Základ dane	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z :	12 259,13	2 451,83	14 710,96 EUR

K úhrade celkom : 14 710,96 EUR

odberateľ, obstarávateľ :

dátum : 04 10 2012

podpis : 05.20. 717001

pečiatka : € 14 710,96

Zúčtov. na ker. pol.
Účt. dokt. a upravený
na S. sa správne
prevzala faktúra vykonaných prác
a služieb čo do množstva a ceny
Dodané predmety sú zapísané v inventárne
knihe pod pol.
Dod. mat. je zaznamenaný v knihe materiálov
zásob pod pol.

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum : 04 10 2012

podpis :

pečiatka :

Jozef BEDNÁR - VODAX

Komárov 19, 086 11 Hrabovec

IČO: 17275318 IČ DPH: SK1020701198

Zápis: OÚ, OZaOS, sp.č.: ŽO-97/15469/000

OBEC BARTOŠOVCE

286 42 HERTNÍK

IČO: 00321851

Tel./Fax: 054/ 479 12 01

tlačivo : ODIS-D01

Starosta obce

Pečiatka

Účtovník

Krycí list splátky v EUR za období

VODAX - Jozef Bednár

Stavba : Dažďová kanalizácia ZŠ+MŠ Bartošovce

JKSO :

Miesto : Bartošovce

Zmluva č. 01/07/2012

Dňa : 04.10.2012

Odberateľ : Obec BARTOŠOVCE

IČO : 322522

DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : Jozef BEDNÁR - VODAX

IČO : 17275318

DIČ : 1020701198

KOMÁROV 19, 086 11 Hrabovec

IČ DPH : SK1020701198

Projektant :

IČO :


DIČ :

IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	10 679,67	1 079,69	11 759,36	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomoc	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	10 679,67	1 079,69	11 759,36	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :	
11	Zariadenie staveniska	3,25 %	382,18	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Územné vplyvy	1,00 %	117,59	17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		499,77	20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

Rozpočet :	Spracoval : Kleban	E	Celkové náklady :	
projektant, rozpočtár, cenár :		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	12 259,13
Dátum :		22	DPH 20 % z :	2 451,83
Pečiatka :		23		
Podpis :		24	Súčet riadkov 21 až 23 :	14 710,96
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :	04 10 2012	Dátum :	04 10 2012
Pečiatka :		Pečiatka :	Jozef BEDNÁR - VODAX Komárov 19, 086 11 Hrabovec IČO: 17275318 IČ DPH: SK1020701198 Zápis: OÚ, OŽaOS, sp.č.: ŽO-97/15469/000
Podpis :		Podpis :	

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

VODAX - Jozef Bednár

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	119001101	Úprava výkopku vlhčením	140,000	m3	3,20	448,00	
2	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	108,960	m3	11,50	1 253,04	
3	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	70,200	m3	20,00	1 404,00	
4	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	95,400	m3	44,20	4 216,68	
5	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	35,100	m3	3,50	122,85	
6	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	420,000	m2	3,11	1 306,20	
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	420,000	m2	1,60	672,00	
8	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	2,473	m3	2,26	5,59	
9	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	90,010	m3	2,92	262,83	
10	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	35,327	m3	22,08	780,02	
11	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	140,000	m2	0,20	28,00	

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 10 499,21 EUR 10 499,21

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12	451561111	Lôžko pod dlažbu z kameniva drob. drv. hr. do 10 cm	8,400	m2	3,10	26,04	
----	-----------	---	-------	----	------	-------	--

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 26,04 EUR 26,04

8 - RÚROVÉ VEDENIA

13	871311111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 160	140,000	m	0,52	72,80	
14	2862300100	PVC-U sedlová odbočka DN 300/200 mm	2,030	ks	25,63		52,03
15	2863101100		7,000	ks	2,42		16,94
16	2865C0120	Rúra kanalizačná PVC-U hladké s hrdlom 160x4,0x5000	30,058	kus	23,74		713,58
17	2865C0127	Rúra kanalizačná PVC-U hladké s hrdlom 315x7,7x5000	1,000	kus	77,28		77,28
18	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	5,000	m	0,82	4,10	
19	877355121	Výrez a montáž odboč. tvarovky na kanaliz. potr. z PVC DN200	1,000	kus	9,56	9,56	
20	2862102700		1,000	ks	4,20		4,20
21	2863101600	PVC-U koleno pre kanal.rúry hladké 160/30	4,000	ks	3,10		12,40
22	2863101801	PVC-U redukcia kanalizačná PVC 160-125	7,000	ks	2,98		20,86
23	2866111451	Revízná šachta kanalizačná-dni D300	3,000	ks	40,80		122,40
24	899101111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	3,000	kus	5,30	15,90	
25	5524211010	Poklop kanalizačný okrúhly trieda 50 kN AO-400 400/480/50	3,000	ks	20,00		60,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 1 182,05 EUR 102,36 1 079,69

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

26	971011211	Výbúr. výplní otvorov prefa dielcov hr. do 15 cm do 0,09 m2	1,000	kus	2,50	2,50	
27	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	2,741	t	18,08	49,56	

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie

VODAX - Jozef Bednár

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			52,06 EUR		52,06		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			11 759,36 EUR		10 679,67 1 079,69		
Za rozpočet celkom :			11 759,36 EUR		10 679,67 1 079,69		